

NISCH BUREAU VERBRUGGHEN



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
an der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV Handtekening
016/705405

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR: *104/070384/06*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Pottic - Gosselment*
Tweendekker 58 *Antwerpen*

EIGENAAR: *idem.*

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: *idem*

Adres: _____

INSTALLATEUR: *idem.*

Adres: _____

IK 214 00 77380 39

STROOMLEVERANCIER: *DUB*
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: *TUT*

Datum van het onderzoek: *21/03/2007* Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek - controle* volgens *WV 2002*
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (F.F.R. art. 281) (Voorschr. stroomlev.) *onderzoek van ondergrondse kabels*
Aard installatie: *Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorleging - Verzwaring* - Type der lokalen: *Woning*
Begin werken: *Fundering* vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning *3N400* V Bescherming van de aansluiting *Max 60 A*
Voedingskabel hoofdbord: *4x 10* mm² Alg. schakelaar: type *60A/30mA*
Type van de aardelektrode: *lus - baren - Dennen - horizontale geleider* Schema *TT*
Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *37*; RA: *13* Ohm; RI tot *50* MOhm

BESCHRIJVING: *In eindaardbodem en situatieschema*

Vastgestelde inbreuken *inbreuken*: *geen*
merk: * Definitieve verlichting is nog te plaatsen.
* Bij controle waren nog geen badkamermeubels, keukenmeubels en keukelkasten aanwezig.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdieler
naam: _____
handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT *1* De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *21/03/2007* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2 De installatie is niet conform.
3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet-conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening *104/070384*

De directeur,